

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Praha-Smíchov - Černošice	1060 dny	12.08. 19	07.07. 22
2	Praha-Smíchov (mimo) - Praha-Velká Chuchle/Závodiště	1022 dny	12.08. 19	30.05. 22
3	P - Přípravné práce	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
4	PS 02-22-01 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
5	PS 02-22-03 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
6	PS 02-23-02 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
7	PS 02-23-91 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
8	SO 02-35-08 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
9	SO 02-35-10 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
10	SO 02-51-53 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
11	SO 02-61-01 - P	30 dny	01.10. 19	31.10. 19
12	SO 02-61-91 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
13	SO 02-64-01 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
14	SO 02-66-06 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
15	SO 02-66-61 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
16	SO 02-68-91 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
17	SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace)	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
18	PS 02-21-11 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
19	PS 02-21-12 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
20	PS 02-22-05 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
21	PS 91-22-01 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
22	Aktivace AH Praha Krč - Praha Radotín	14 dny	26.03. 20	09.04. 20
23	PS 02-21-12 - P	14 dny	26.03. 20	09.04. 20
24	Přístupy, plochy ZS, vytyčení IS	241 dny	12.08. 19	09.04. 20
25	Kácení	150 dny	24.10. 19	22.03. 20
26	SO 91-71-01 - P	150 dny	24.10. 19	22.03. 20
27	0/0b - Pažení mostních objektů, zřízení odbočky Barrandov	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
28	PS 02-21-11 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
29	PS 02-22-03 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
30	Vložení výhybek PX1, PX2, PX3, PX4 a dočasného přejezdu v km 4,810 (konstrukce)	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
31	SO 02-31-01 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
32	SO 02-31-02 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
33	SO 02-31-11 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
34	SO 02-31-12 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
35	SO 91-31-51 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
36	Aktivace SZZ odbočky Barrandov	0 dny	13.04. 20	13.04. 20
37	PS 02-21-11 - 0/0b	0 dny	13.04. 20	13.04. 20
38	Dočasný přejezd v km 4,810 (Zbraslavská): vložení konstrukce	3 dny	10.04. 20	13.04. 20
39	SO 02-31-11 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20

Projekt: Smíče_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II.	III.	IV.	2020 I.	II.	III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.
40	SO 02-31-12 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
41	Pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most km 2,610, propustky km 3,682 + 3,946 + 5,098, most km 4,680)	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
42	SO 02-34-01 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
43	SO 02-34-04 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
44	SO 02-34-31 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
45	SO 02-34-32 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
46	SO 02-34-36 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20															
47	1 - Přeložka koleje 1 v úseku km cca 5,0 - 6,2	59 dny	24.04. 20	22.06. 20															
48	PS 02-21-01 - 1	59 dny	24.04. 20	22.06. 20															
49	PS 02-21-11 - 1	59 dny	24.04. 20	22.06. 20															
50	PS 02-22-03 - 1	59 dny	24.04. 20	22.06. 20															
51	SO 02-35-08 - 1	59 dny	24.04. 20	22.06. 20															
52	SO 02-66-06 - 1	59 dny	24.04. 20	22.06. 20															
53	Demontáž svršku a TV koleje 1 v úseku km cca 5,0 - 6,2	4 dny	24.04. 20	28.04. 20															
54	SO 02-31-01 - 1	4 dny	24.04. 20	28.04. 20															
55	SO 02-61-01 - 1	4 dny	24.04. 20	28.04. 20															
56	SO 91-31-51 - 1	4 dny	24.04. 20	28.04. 20															
57	Spodek, svršek a TV koleje 1 v úseku km cca 5,0 - 6,2	55 dny	28.04. 20	22.06. 20															
58	SO 02-31-01 - 1	55 dny	28.04. 20	22.06. 20															
59	SO 02-31-11 - 1	55 dny	28.04. 20	22.06. 20															
60	SO 02-61-01 - 1	55 dny	28.04. 20	22.06. 20															
61	SO 02-67-01 - 1	55 dny	28.04. 20	22.06. 20															
62	SO 91-31-51 - 1	55 dny	28.04. 20	22.06. 20															
63	SO 02-35-01	375 dny	12.08. 19	21.08. 20															
64	SO 02-35-02	375 dny	12.08. 19	21.08. 20															
65	SO 02-35-03	375 dny	12.08. 19	21.08. 20															
66	SO 02-35-04	375 dny	12.08. 19	21.08. 20															
67	SO 02-55-01	375 dny	12.08. 19	21.08. 20															
68	technologická přestávka	59 dny	23.06. 20	21.08. 20															
69	2/2a - Rekonstrukce koleje 2 Praha-Smíchov-Barrandov	59 dny	22.08. 20	20.10. 20															
70	PS 02-21-11 - 2/2a	59 dny	22.08. 20	20.10. 20															
71	PS 02-22-03 - 2/2a	59 dny	22.08. 20	20.10. 20															
72	SO 02-31-12 - 2/2a	49 dny	27.08. 20	15.10. 20															
73	SO 02-35-21 - 2/2a	59 dny	22.08. 20	20.10. 20															
74	Demontáž svršku a trakce koleje 2 P-Smíchov - Barrandov	4 dny	22.08. 20	26.08. 20															
75	SO 02-31-02 - 2/2a	4 dny	22.08. 20	26.08. 20															
76	SO 02-61-01 - 2/2a	4 dny	22.08. 20	26.08. 20															
77	SO 91-31-51 - 2/2a	4 dny	22.08. 20	26.08. 20															
78	Rekonstrukce mostu v km 2,610, sudá část	49 dny	27.08. 20	15.10. 20															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021				2022			
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.					
79	SO 02-34-01 - 2/2a	49 dny	27.08. 20	15.10. 20																				
80	Základy TV + podpěry TV koleje 2 P-Smíchov - Barrandov	29 dny	11.09. 20	10.10. 20																				
81	SO 02-61-01 - 2/2a	29 dny	11.09. 20	10.10. 20																				
82	Svršek + trakce koleje 2 P-Smíchov - Barrandov	4 dny	16.10. 20	20.10. 20																				
83	SO 02-31-02 - 2/2a	4 dny	16.10. 20	20.10. 20																				
84	SO 02-61-01 - 2/2a	4 dny	16.10. 20	20.10. 20																				
85	SO 02-67-01 - 2/2a	4 dny	16.10. 20	20.10. 20																				
86	SO 91-31-51 - 2/2a	4 dny	16.10. 20	20.10. 20																				
87	2/2b - Rekonstrukce koleje 1 Praha-Smíchov-Barrandov	58 dny	21.10. 20	18.12. 20																				
88	PS 02-21-11 - 2/2b	58 dny	21.10. 20	18.12. 20																				
89	PS 02-22-03 - 2/2b	58 dny	21.10. 20	18.12. 20																				
90	PS 91-22-01 - 2/2b	58 dny	21.10. 20	18.12. 20																				
91	SO 02-31-11 - 2/2b	49 dny	26.10. 20	14.12. 20																				
92	SO 02-35-21 - 2/2b	58 dny	21.10. 20	18.12. 20																				
93	SO 91-61-51 - 2/2b	58 dny	21.10. 20	18.12. 20																				
94	Demontáž svršku a trakce koleje 1 P-Smíchov - Barrandov	4 dny	21.10. 20	25.10. 20																				
95	SO 02-31-01 - 2/2b	4 dny	21.10. 20	25.10. 20																				
96	SO 02-61-01 - 2/2b	4 dny	21.10. 20	25.10. 20																				
97	SO 91-31-51 - 2/2b	4 dny	21.10. 20	25.10. 20																				
98	Rekonstrukce mostu v km 2,610, lichá část	49 dny	26.10. 20	14.12. 20																				
99	SO 02-34-01 - 2/2b	49 dny	26.10. 20	14.12. 20																				
100	Základy TV + podpěry TV koleje 1 P-Smíchov - Barrandov	29 dny	26.10. 20	24.11. 20																				
101	SO 02-61-01 - 2/2b	29 dny	26.10. 20	24.11. 20																				
102	Svršek + trakce koleje 1 P-Smíchov - Barrandov	3 dny	15.12. 20	18.12. 20																				
103	SO 02-31-01 - 2/2b	3 dny	15.12. 20	18.12. 20																				
104	SO 02-61-01 - 2/2b	3 dny	15.12. 20	18.12. 20																				
105	SO 02-67-01 - 2/2b	3 dny	15.12. 20	18.12. 20																				
106	SO 91-31-51 - 2/2b	3 dny	15.12. 20	18.12. 20																				
107	SO 02-35-09	587 dny	12.08. 19	21.03. 21																				
108	SO 02-35-23	758 dny	12.08. 19	08.09. 21																				
109	SO 02-36-61	587 dny	12.08. 19	21.03. 21																				
110	zimní přestávka	92 dny	19.12. 20	21.03. 21																				
111	3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Barrandov - Závodistiě	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				
112	Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810)	89 dny	15.05. 21	12.08. 21																				
113	PS 02-21-11 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				
114	PS 02-22-01 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				
115	PS 02-22-12 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				
116	PS 02-22-11 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				
117	PS 02-22-21 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				
118	PS 02-22-03 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21																				

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II.	III.	IV.	2020 I.	II.	III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.
158	SO 02-34-36 - 3/3b	89 dny	15.05. 21	12.08. 21															
159	Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21															
160	SO 02-34-02 - 3/3b	29 dny	15.05. 21	13.06. 21															
161	SO 02-34-33 - 3/3b	29 dny	15.05. 21	13.06. 21															
162	SO 02-34-35 - 3/3b	29 dny	15.05. 21	13.06. 21															
163	Zárubní zdi v km 3,6 - 4,0 a 5,3 - 5,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21															
164	SO 02-34-51 - 3/3b	59 dny	27.03. 21	25.05. 21															
165	Základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A	119 dny	27.03. 21	24.07. 21															
166	SO 02-61-01 - 3/3b	119 dny	27.03. 21	24.07. 21															
167	Svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	5 dny	13.08. 21	18.08. 21															
168	SO 02-31-02 - 3/3b	5 dny	13.08. 21	18.08. 21															
169	SO 02-61-01 - 3/3b	5 dny	13.08. 21	18.08. 21															
170	SO 02-67-01 - 3/3b	5 dny	13.08. 21	18.08. 21															
171	SO 91-31-51 - 3/3b	5 dny	13.08. 21	18.08. 21															
172	4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Závodiště	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
173	Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810)	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
174	PS 02-21-11 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
175	PS 02-22-03 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
176	PS 91-22-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
177	SO 02-31-11 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
178	SO 02-35-05 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
179	SO 02-35-06 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
180	SO 02-35-07 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
181	SO 02-35-21 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
182	SO 02-35-23 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
183	SO 02-36-41 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
184	SO 02-36-61 -4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
185	SO 02-38-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
186	SO 91-61-51 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
187	SO 02-64-01 -4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
188	SO 02-66-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
189	SO 02-66-21 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
190	SO 02-66-61 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
191	SO 02-66-62 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
192	Demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
193	SO 02-31-01 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
194	SO 02-61-01 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
195	SO 91-31-51 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

◇

▬

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

▬

▬

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

◇

↓

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II. III. IV. 2020 I. II. III. IV. 2021 I. II. III. IV. 2022 I. II. III. IV.											
234	Přeložka traťové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)	13 dny	27.03. 20	09.04. 20												
235	SO 02-31-02 - 0/0a	13 dny	27.03. 20	09.04. 20												
236	SO 02-31-12 - 0/0a	13 dny	27.03. 20	09.04. 20												
237	SO 91-31-51 - 0/0a	13 dny	27.03. 20	09.04. 20												
238	Praha-Vršovice seřazovací nádraží - Praha-Radotín	675 dny	10.04. 20	14.02. 22												
239	0/0b - Pažení mostních objektů, zřízení odbočky Závodiště	3 dny	10.04. 20	13.04. 20												
240	3/3b - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel)	59 dny	22.03. 21	20.05. 21												
241	Sanace nosné konstrukce nad vyloučenou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín	59 dny	22.03. 21	20.05. 21												
242	SO 02-34-03 - 0/0b	59 dny	22.03. 21	20.05. 21												
243	Montáž zábrany proti dotyku nad vyloučenou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín	9 dny	11.05. 21	20.05. 21												
244	SO 02-34-03 - 0/0b	9 dny	11.05. 21	20.05. 21												
245	4/4a - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel) a mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
246	PS 02-21-01 - 4/4a	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
247	PS 02-21-11 - 4/4a	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
248	PS 02-21-12 - 4/4a	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
249	PS 02-22-02 - 4/4a	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
250	PS 02-22-05 - 4/4a	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
251	PS 91-22-01 - 4/4a	88 dny	09.09. 21	06.12. 21												
252	Sanace nosné konstrukce mostu v km 9,680 nad vyloučenou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín	59 dny	09.09. 21	07.11. 21												
253	SO 02-34-03 - 4/4a	59 dny	09.09. 21	07.11. 21												
254	Montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 9,680 nad vyloučenou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín	9 dny	29.10. 21	07.11. 21												
255	SO 02-34-03 - 4/4a	9 dny	29.10. 21	07.11. 21												
256	Demontáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunel - most km 10,824 včetně	1 den	09.09. 21	10.09. 21												
257	SO 02-31-03 - 4/4a	1 den	09.09. 21	10.09. 21												
258	SO 91-31-51 - 4/4a	1 den	09.09. 21	10.09. 21												
259	Rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)	69 dny	11.09. 21	19.11. 21												
260	SO 02-34-05 - 4/4a	69 dny	11.09. 21	19.11. 21												
261	Montáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunel - most km 10,824 včetně	1 den	20.11. 21	21.11. 21												
262	SO 02-31-03 - 4/4a	1 den	20.11. 21	21.11. 21												
263	SO 91-31-51 - 4/4a	1 den	20.11. 21	21.11. 21												
264	Demontáž ochranného lešení nad oběma traťovými kolejemi Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16 x noc)	16 dny	20.11. 21	06.12. 21												
265	SO 02-34-05 - 4/4a	16 dny	20.11. 21	06.12. 21												

Projekt: Smíče_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021				2022			
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.					
266	zimní přestávka	62 dny	07.12. 21	07.02. 22																				
267	4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín	6 dny	08.02. 22	14.02. 22																				
268	Praha-Velká Chuchle /Závodiště	976 dny	12.08. 19	14.04. 22																				
269	P - Přípravné práce	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
270	PS 02-22-02 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
271	PS 02-22-03 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
272	PS 02-22-14 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
273	PS 02-22-15 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
274	PS 02-22-16 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
275	PS 02-22-22 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
276	PS 02-64-01 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
277	SO 02-66-03 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
278	Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace)	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
279	PS 02-21-01 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
280	PS 91-22-01 - P	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
281	Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS	241 dny	12.08. 19	09.04. 20																				
282	Kácení	150 dny	24.10. 19	22.03. 20																				
283	SO 91-71-01 - P	150 dny	24.10. 19	22.03. 20																				
284	Stojka návěštní lávky v km 6,330 vlevo	29 dny	11.03. 20	09.04. 20																				
285	SO 02-34-73 - P	29 dny	11.03. 20	09.04. 20																				
286	Rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěštních lávek)	89 dny	04.09. 19	02.12. 19																				
287	SO 02-34-52 - P	89 dny	04.09. 19	02.12. 19																				
288	SO 02-34-53 - P	89 dny	04.09. 19	02.12. 19																				
289	SO 02-34-54 - P	89 dny	04.09. 19	02.12. 19																				
290	SO 02-61-02 - P	89 dny	04.09. 19	02.12. 19																				
291	SO 02-61-03 - P	89 dny	04.09. 19	02.12. 19																				
292	0/0b - Pažení mostních objektů, zřízení odbočky Závodiště	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
293	PS 02-21-01 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
294	PS 02-22-02 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
295	PS 02-22-16 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
296	PS 02-22-03 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
297	Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
298	SO 02-31-03 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
299	SO 91-31-51 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
300	Pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 6,277 a 6,466)	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
301	SO 02-34-06 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
302	SO 02-34-21 - 0/0b	3 dny	10.04. 20	13.04. 20																				
303	Osazení návěštní lávky v km 6,330	1 den	10.04. 20	11.04. 20																				
304	SO 02-34-73 - 0/0b	1 den	10.04. 20	11.04. 20																				

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 8

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II.	III.	IV.	2020 I.	II.	III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.
305	A02 - Aktivace TZZ Praha-Smíchov - odbočka Závodiště včetně	0 dny	11.04. 20	11.04. 20					◆	11.04.									
306	PS 02-21-01 - A02	0 dny	11.04. 20	11.04. 20					◆	11.04.									
307	zimní + technologická přestávka	341 dny	14.04. 20	21.03. 21															
308	SO 02-35-11	341 dny	14.04. 20	21.03. 21															
309	SO 02-35-12	341 dny	14.04. 20	21.03. 21															
310	SO 02-35-13	341 dny	14.04. 20	21.03. 21															
311	SO 02-66-03 - provizorní	341 dny	14.04. 20	21.03. 21															
312	SO 02-66-04 - provizorní	341 dny	14.04. 20	21.03. 21															
313	3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
314	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
315	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	04.09. 21	08.09. 21															
316	PS 02-21-01 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
317	PS 02-21-13 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
318	PS 02-22-02 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
319	PS 02-22-03 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
320	PS 02-22-16 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
321	PS 02-22-14 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
322	PS 02-22-15 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
323	PS 02-22-22 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
324	PS 02-22-13 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
325	PS 02-22-23 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
326	PS 02-22-24 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
327	PS 02-22-25 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
328	PS 02-23-03 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
329	PS 02-23-41 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
330	PS 02-23-42 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
331	PS 02-23-73 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
332	PS 02-23-74 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
333	PS 91-22-02 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
334	PS 92-23-01 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
335	SO 02-31-12 - 3/3b	144 dny	27.03. 21	18.08. 21															
336	SO 02-31-14 - 3/3b	144 dny	27.03. 21	18.08. 21															
337	SO 02-31-16 - 3/3b	144 dny	27.03. 21	18.08. 21															
338	SO 02-33-01 - 3/3b	4 dny	04.09. 21	08.09. 21															
339	SO 02-35-11 - 3/3b	8 dny	22.03. 21	08.09. 21															
340	SO 02-35-12 - 3/3b	8 dny	22.03. 21	08.09. 21															
341	SO 02-35-13 - 3/3b	8 dny	22.03. 21	08.09. 21															
342	SO 02-35-21 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
343	SO 02-35-22 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
344	SO 02-38-23 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19
Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

◆

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

◇

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

◆

↓

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020				2021				2022						
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
345	SO 02-40-52 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
346	SO 02-51-03 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
347	SO 02-51-04 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
348	SO 02-64-01 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
349	SO 02-66-02 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
350	SO 02-66-03 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
351	SO 02-66-04 - 3/3b	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
352	Demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
353	SO 02-31-02 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
354	SO 02-31-04 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
355	SO 02-31-06 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
356	SO 91-31-51 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
357	Demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
358	SO 02-23-02 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
359	SO 02-52-02 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
360	Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část)	79 dny	27.03. 21	14.06. 21															
361	SO 02-34-06 - 3/3b	79 dny	27.03. 21	14.06. 21															
362	SO 02-34-37 - 3/3b	79 dny	27.03. 21	14.06. 21															
363	Rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část)	29 dny	11.05. 21	09.06. 21															
364	SO 02-34-39 - 3/3b	29 dny	11.05. 21	09.06. 21															
365	Demolice mostu v km 6,805 (sudá část)	29 dny	10.06. 21	09.07. 21															
366	SO 02-34-22 - 3/3b	29 dny	10.06. 21	09.07. 21															
367	Most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část)	59 dny	10.06. 21	08.08. 21															
368	SO 02-34-21 - 3/3b	59 dny	10.06. 21	08.08. 21															
369	SO 02-34-38 - 3/3b	59 dny	10.06. 21	08.08. 21															
370	Rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (dolní části, žlaby)	44 dny	27.03. 21	10.05. 21															
371	SO 02-34-52 - 3/3b	44 dny	27.03. 21	10.05. 21															
372	SO 02-34-53 - 3/3b	44 dny	27.03. 21	10.05. 21															
373	SO 02-34-54 - 3/3b	44 dny	27.03. 21	10.05. 21															
374	Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle	9 dny	19.08. 21	28.08. 21															
375	SO 02-32-01 - 3/3b	9 dny	19.08. 21	28.08. 21															
376	Nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle	25 dny	09.08. 21	03.09. 21															
377	SO 02-32-02 - 3/3b	25 dny	09.08. 21	03.09. 21															
378	SO 02-52-02 - 3/3b	25 dny	09.08. 21	03.09. 21															
379	SO 02-54-01 - 3/3b	25 dny	09.08. 21	03.09. 21															
380	SO 02-54-02 - 3/3b	25 dny	09.08. 21	03.09. 21															
381	SO 02-60-01 - 3/3b	25 dny	09.08. 21	03.09. 21															
382	Základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4	49 dny	11.05. 21	29.06. 21															
383	SO 02-61-02 - 3/3b	49 dny	11.05. 21	29.06. 21															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

◆

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

◇

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

↓

Stránka 10

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II.	III.	IV.	2020 I.	II.	III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.
384	SO 02-61-03 - 3/3b	49 dny	11.05. 21	29.06. 21															
385	<i>Svršek + trakce kolejí 2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle</i>	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
386	SO 02-31-02 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
387	SO 02-31-04 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
388	SO 02-31-06 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
389	SO 02-61-02 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
390	SO 02-61-03 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
391	SO 02-67-02 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
392	SO 91-31-51 - 3/3b	20 dny	19.08. 21	08.09. 21															
393	3/3c - Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle: dokončení	2 dny	06.09. 21	08.09. 21															
394	<i>Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle (dokončení) + dočasný přechod přes koleje 1, 3</i>	2 dny	06.09. 21	08.09. 21															
395	SO 02-32-01 - 3/3c	2 dny	06.09. 21	08.09. 21															
396	4/4a - Rekonstrukce liché skupiny Závodíště	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
397	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
398	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	10.12. 21	14.12. 21															
399	PS 02-21-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
400	PS 02-21-13 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
401	PS 02-22-02 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
402	PS 02-22-03 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
403	PS 02-22-16 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
404	PS 02-22-22 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
405	PS 02-22-13 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
406	PS 02-22-23 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
407	PS 02-22-24 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
408	PS 02-22-25 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
409	PS 91-22-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
410	SO 02-31-11 - 4/4a	71 dny	14.09. 21	24.11. 21															
411	SO 02-31-13 - 4/4a	71 dny	14.09. 21	24.11. 21															
412	SO 02-31-15 - 4/4a	71 dny	14.09. 21	24.11. 21															
413	SO 02-33-01 - 4/4a	4 dny	10.12. 21	14.12. 21															
414	SO 02-35-11 - 4/4a	8 dny	09.09. 21	14.12. 21															
415	SO 02-35-12 - 4/4a	8 dny	09.09. 21	14.12. 21															
416	SO 02-35-13 - 4/4a	8 dny	09.09. 21	14.12. 21															
417	SO 02-35-21 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
418	SO 02-35-22 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
419	SO 02-38-23 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
420	SO 02-40-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
421	SO 02-51-54 -4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
422	SO 02-64-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															

Projekt: Smiče_HMG_12_8_19
Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020				2021				2022						
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
423	SO 02-66-02 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
424	SO 02-66-03 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
425	SO 02-66-04 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
426	SO 91-61-51 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
427	Demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Velká Chuchle/odbočka Tunel - Velká Chuchle)	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
428	SO 02-31-01 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
429	SO 02-31-03 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
430	SO 02-31-05 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
431	SO 91-31-51 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
432	Demolice nástupiště 1 zastávky Závodiště	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
433	SO 02-32-01 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
434	SO 02-52-01 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
435	Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část)	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
436	SO 02-34-06 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
437	SO 02-34-37 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
438	SO 02-34-38 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
439	SO 02-34-39 - 4/4a	86 dny	14.09. 21	09.12. 21															
440	Demolice mostu v km 6,805 (lichá část)	29 dny	14.09. 21	13.10. 21															
441	SO 02-34-22 - 4/4a	29 dny	14.09. 21	13.10. 21															
442	Most v km 6,466 (lichá část) + zeď v km 6,4 - 6,6	79 dny	14.09. 21	02.12. 21															
443	SO 02-34-21 - 4/4a	79 dny	14.09. 21	02.12. 21															
444	SO 02-34-57 - 4/4a	79 dny	14.09. 21	02.12. 21															
445	Nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle	26 dny	14.11. 21	10.12. 21															
446	SO 02-32-01 - 4/4a	26 dny	14.11. 21	10.12. 21															
447	SO 02-52-01 - 4/4a	26 dny	14.11. 21	10.12. 21															
448	SO 02-54-01 - 4/4a	26 dny	14.11. 21	10.12. 21															
449	SO 02-54-02 - 4/4a	26 dny	14.11. 21	10.12. 21															
450	SO 02-60-01 - 4/4a	26 dny	14.11. 21	10.12. 21															
451	Základy TV + podpěry TV kolejí 1, 3	49 dny	14.09. 21	02.11. 21															
452	SO 02-61-02 - 4/4a	49 dny	14.09. 21	02.11. 21															
453	SO 02-61-03 - 4/4a	49 dny	14.09. 21	02.11. 21															
454	Svršek + trakce kolejí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
455	SO 02-31-01 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
456	SO 02-31-03 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
457	SO 02-31-05 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
458	SO 02-61-02 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
459	SO 02-61-03 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
460	SO 02-67-02 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															
461	SO 91-31-51 - 4/4a	19 dny	25.11. 21	14.12. 21															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 12

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II.	III.	IV.	2020 I.	II.	III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.
500	SO 02-31-16 - 3/3b	149 dny	27.03. 21	23.08. 21															
501	SO 02-35-14 - 3/3b	59 dny	26.05. 21	24.07. 21															
502	SO 02-66-05	170 dny	22.03. 21	08.09. 21															
503	Demontáž svršku a trakce kolejí 2 + 4 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
504	SO 02-31-06 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
505	SO 91-31-51 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21															
506	Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987(sudá část)	89 dny	26.05. 21	23.08. 21															
507	SO 02-34-07 - 3/3b	89 dny	26.05. 21	23.08. 21															
508	SO 02-34-40 - 3/3b	89 dny	26.05. 21	23.08. 21															
509	SO 02-34-41 - 3/3b	89 dny	26.05. 21	23.08. 21															
510	SO 02-34-42 - 3/3b	89 dny	26.05. 21	23.08. 21															
511	SO 02-34-43 - 3/3b	89 dny	26.05. 21	23.08. 21															
512	Zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21															
513	SO 02-34-55 - 3/3b	59 dny	27.03. 21	25.05. 21															
514	SO 02-34-56 - 3/3b	59 dny	27.03. 21	25.05. 21															
515	Základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4	49 dny	26.05. 21	14.07. 21															
516	SO 02-61-02 - 3/3b	49 dny	26.05. 21	14.07. 21															
517	Svršek + trakce kolejí 2, 4	9 dny	24.08. 21	02.09. 21															
518	SO 02-31-06 - 3/3b	9 dny	24.08. 21	02.09. 21															
519	SO 02-61-02 - 3/3b	9 dny	24.08. 21	02.09. 21															
520	SO 02-67-02 - 3/3b	9 dny	24.08. 21	02.09. 21															
521	SO 91-31-51 - 3/3b	9 dny	24.08. 21	02.09. 21															
522	Aktivace dočasného TZZ Velká Chuchle - Praha Radotín	1 den	01.09. 21	02.09. 21															
523	PS 02-21-13 - 3/3b	1 den	01.09. 21	02.09. 21															
524	4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Závoďišť - Praha-Radotín	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
525	Uzavírka MK Radkovská - Radotínská	81 dny	14.09. 21	04.12. 21															
526	PS 02-21-13 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
527	PS 03-22-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
528	PS 91-22-01 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
529	SO 02-31-15 - 4/4a	81 dny	14.09. 21	04.12. 21															
530	SO 02-66-05 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
531	SO 91-61-51 - 4/4a	96 dny	09.09. 21	14.12. 21															
532	Demontáž svršku a trakce kolejí 1 + 3 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
533	SO 02-31-05 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
534	SO 91-31-51 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
535	Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987 (lichá část)	81 dny	14.09. 21	04.12. 21															
536	SO 02-34-07 - 4/4a	81 dny	14.09. 21	04.12. 21															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

[illegible]

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021				2022			
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.					
693	Podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4)	109 dny	22.08. 20	09.12. 20																				
694	SO 03-34-23 - 2	109 dny	22.08. 20	09.12. 20																				
695	Most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště)	59 dny	27.08. 20	25.10. 20																				
696	SO 03-34-22 - 2	59 dny	27.08. 20	25.10. 20																				
697	Komunikace Karlická, definitivní konstrukce	35 dny	04.11. 20	09.12. 20																				
698	SO 03-38-03 - 2	35 dny	04.11. 20	09.12. 20																				
699	Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení)	19 dny	17.02. 21	08.03. 21																				
700	SO 03-34-03 - 2	19 dny	17.02. 21	08.03. 21																				
701	Svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV	4 dny	09.03. 21	13.03. 21																				
702	SO 03-31-01 - 2	4 dny	09.03. 21	13.03. 21																				
703	SO 03-61-01 - 2	4 dny	09.03. 21	13.03. 21																				
704	SO 03-67-01 - 2	4 dny	09.03. 21	13.03. 21																				
705	SO 91-31-51 - 2	4 dny	09.03. 21	13.03. 21																				
706	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba podpěrné věže na ostrovním nástupišti	9 dny	30.11. 20	09.12. 20																				
707	SO 03-34-21.2 - 2	9 dny	30.11. 20	09.12. 20																				
708	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba schodišťových a podpěrných věží (u výpravní budovy a u parkoviště)	9 dny	27.02. 21	08.03. 21																				
709	SO 03-34-21.2 - 2	9 dny	27.02. 21	08.03. 21																				
710	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: sestavení nosných konstrukcí	29 dny	07.02. 21	08.03. 21																				
711	SO 03-34-21.2 - 2	29 dny	07.02. 21	08.03. 21																				
712	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 1, 2, 3 na podpěrné věže	0 dny	09.03. 21	09.03. 21																				
713	SO 03-34-21.2 - 2	0 dny	09.03. 21	09.03. 21																				
714	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 4 - 10 na podpěrné věže	0 dny	14.03. 21	14.03. 21																				
715	SO 03-34-21.2 - 2	0 dny	14.03. 21	14.03. 21																				
716	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: dokončovací práce, montáž osvětlení, přístupové komunikace	9 dny	10.03. 21	19.03. 21																				
717	SO 03-34-21.2 - 2	9 dny	10.03. 21	19.03. 21																				
718	Dočasné nástupiště u koleje 5 včetně úpravy svršku a TV	21 dny	27.08. 20	17.09. 20																				
719	SO 03-32-01 - 2	21 dny	27.08. 20	17.09. 20																				
720	SO 03-31-01 - 2	21 dny	27.08. 20	17.09. 20																				
721	SO 03-61-01 - 2	21 dny	27.08. 20	17.09. 20																				
722	SO 03-67-01 - 2	21 dny	27.08. 20	17.09. 20																				
723	3/3a - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část)	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
724	Uzavírka podchodu v km 10,221	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
725	PS 03-21-02 - 3/3a	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
726	PS 03-22-01 - 3/3a	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
727	PS 03-22-15 - 3/3a	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 19

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021				2022			
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.					
728	Demontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 27 mimo a 31 včetně, napojení výhybky 26X na kolej 2, dočasné úpravy TV	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
729	SO 03-31-02 - 3/3a	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
730	SO 03-31-12 - 3/3a	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
731	SO 91-31-51 - 3/3a	1 den	20.03. 21	21.03. 21																				
732	SO 03-35-02	732 dny	12.08. 19	13.08. 21																				
733	3/3b - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část)	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
734	Uzavírka MK Prvomájová	139 dny	27.03. 21	13.08. 21																				
735	Uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová	89 dny	27.03. 21	24.06. 21																				
736	Uzavírka ulice Na betonce	14 dny	14.07. 21	28.07. 21																				
737	uzavírka podchodu v km 10,221	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
738	PS 02-23-71 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
739	PS 02-23-72 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
740	PS 03-21-02 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
741	PS 03-22-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
742	PS 03-22-15 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
743	PS 03-22-21 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
744	PS 03-22-13 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
745	PS 03-22-14 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
746	PS 03-22-23 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
747	PS 03-22-02 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
748	PS 03-22-22 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
749	PS 03-22-11 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
750	PS 03-22-12 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
751	PS 03-23-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
752	PS 03-23-44 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
753	PS 03-23-45 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
754	PS 03-23-46 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
755	PS 03-24-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
756	PS 03-24-02 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
757	PS 91-22-02 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
758	PS 92-23-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
759	SO 03-31-12 - 3/3b	108 dny	27.03. 21	13.07. 21																				
760	SO 03-35-01 - 3/3b	139 dny	27.03. 21	13.08. 21																				
761	SO 03-35-26 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
762	SO 03-36-32 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
763	SO 03-39-10 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
764	SO 03-40-51 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
765	SO 03-40-52 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
766	SO 03-51-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																				
Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19		Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu													Vnější milník					
		Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn													Konečný termín					
		Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení													Průběh					
		Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení													Průběh ručně zadaného úkolu					
		Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly																		

Stránka 20

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení					2020				2021				2022			
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
767	SO 03-51-03 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																
768	SO 03-51-51 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																
769	SO 03-64-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																
770	SO 03-66-01 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																
771	SO 02-66-63 - 3/3b	144 dny	22.03. 21	13.08. 21																
772	Demontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 6c, 8, 10, 12a)	4 dny	22.03. 21	26.03. 21																
773	SO 03-31-02 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21																
774	SO 91-31-51 - 3/3b	4 dny	22.03. 21	26.03. 21																
775	Demolice nástupiště 2 včetně zastřešení	14 dny	22.03. 21	05.04. 21																
776	SO 03-32-03 - 3/3b	14 dny	22.03. 21	05.04. 21																
777	SO 03-52-02 - 3/3b	14 dny	22.03. 21	05.04. 21																
778	Rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV)	59 dny	27.03. 21	25.05. 21																
779	SO 03-34-51 - 3/3b	59 dny	27.03. 21	25.05. 21																
780	SO 03-61-01 - 3/3b	59 dny	27.03. 21	25.05. 21																
781	Rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část)	39 dny	27.03. 21	05.05. 21																
782	SO 03-34-31 - 3/3b	39 dny	27.03. 21	05.05. 21																
783	SO 03-34-32 - 3/3b	39 dny	27.03. 21	05.05. 21																
784	Rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část)	109 dny	27.03. 21	14.07. 21																
785	SO 03-34-01 - 3/3b	109 dny	27.03. 21	14.07. 21																
786	Rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část)	89 dny	27.03. 21	24.06. 21																
787	SO 03-34-21 - 3/3b	89 dny	27.03. 21	24.06. 21																
788	SO 03-52-03 - 3/3b	89 dny	27.03. 21	24.06. 21																
789	Most v km 9,950 (sudá část)	69 dny	27.03. 21	04.06. 21																
790	SO 03-34-22 - 3/3b	69 dny	27.03. 21	04.06. 21																
791	SO 03-52-05 - 3/3b	69 dny	27.03. 21	04.06. 21																
792	Základy TV + podpěry TV sudá skupina žst. Praha-Radotín	69 dny	23.03. 21	31.05. 21																
793	SO 03-61-01 - 3/3b	69 dny	23.03. 21	31.05. 21																
794	SO 03-61-02 - 3/3b	69 dny	23.03. 21	31.05. 21																
795	Nástupiště 3 včetně zastřešení	29 dny	25.06. 21	24.07. 21																
796	SO 03-32-03 - 3/3b	29 dny	25.06. 21	24.07. 21																
797	SO 03-52-02 - 3/3b	29 dny	25.06. 21	24.07. 21																
798	SO 03-54-01 - 3/3b	29 dny	25.06. 21	24.07. 21																
799	SO 03-54-02 - 3/3b	29 dny	25.06. 21	24.07. 21																
800	SO 03-60-01 - 3/3b	29 dny	25.06. 21	24.07. 21																
801	Dočasné nástupiště u koleje 8	4 dny	14.07. 21	18.07. 21																
802	SO 03-32-03 - 3/3b	4 dny	14.07. 21	18.07. 21																

Projekt: Smíče_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020				2021				2022						
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
840	SO 91-31-51 - 4/4a	4 dny	09.09. 21	13.09. 21															
841	Rekonstrukce propustku v km 8,761 (lichá část)	29 dny	14.09. 21	13.10. 21															
842	SO 03-34-31 - 4/4a	29 dny	14.09. 21	13.10. 21															
843	Základy TV + podpěry TV koleje 1, 3	49 dny	14.09. 21	02.11. 21															
844	SO 03-61-01 - 4/4a	49 dny	14.09. 21	02.11. 21															
845	Svršek + trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo	9 dny	05.12. 21	14.12. 21															
846	SO 03-31-01 - 4/4a	9 dny	05.12. 21	14.12. 21															
847	SO 03-61-01 - 4/4a	9 dny	05.12. 21	14.12. 21															
848	SO 03-67-01 - 4/4a	9 dny	05.12. 21	14.12. 21															
849	SO 91-31-51 - 4/4a	9 dny	05.12. 21	14.12. 21															
850	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	54 dny	15.12. 21	07.02. 22															
851	Uzavírka podchodu v km 10,221	54 dny	15.12. 21	07.02. 22															
852	zimní + technologická přestávka	54 dny	15.12. 21	07.02. 22															
853	4/4c - Rekonstrukce liché skupiny (1.část)	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
854	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
855	Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou částí podchodu v km 9,764	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
856	Uzavírka podchodu v km 10,221	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
857	PS 03-21-02 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
858	PS 03-22-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
859	PS 03-22-15 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
860	PS 03-22-21 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
861	PS 03-22-23 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
862	PS 03-22-02 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
863	PS 03-22-22 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
864	PS 03-22-11 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
865	PS 03-22-12 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
866	PS 03-24-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
867	PS 91-22-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
868	PS 91-22-31 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
869	SO 03-36-32 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
870	SO 03-39-10 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
871	SO 03-40-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
872	SO 03-40-02 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
873	SO 03-40-52 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
874	SO 03-51-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
875	SO 03-64-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
876	SO 03-66-01 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
877	SO 02-66-63 - 4/4c	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															
878	Demolice nástupišť v liché skupině	6 dny	08.02. 22	14.02. 22															

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19

Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadáného úkolu

Stránka 23

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020				2021				2022					
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.			
917	SO 03-36-31 - 4/4d	79 dny	15.02. 22	05.05. 22														
918	SO 03-36-32 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
919	SO 03-36-61 - 4/4d	79 dny	15.02. 22	05.05. 22														
920	SO 62-36-61 - 4/4d	79 dny	15.02. 22	05.05. 22														
921	SO 03-38-02 - 4/4d	79 dny	15.02. 22	05.05. 22														
922	SO 03-38-21 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
923	SO 03-38-22 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
924	SO 03-38-23 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
925	SO 03-38-91 - 4/4d	9 dny	15.02. 22	24.02. 22														
926	SO 03-39-10 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
927	SO 03-40-01 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
928	SO 03-40-02 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
929	SO 03-40-52 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
930	SO 03-51-01 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
931	SO 03-51-52 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
932	SO 03-64-01 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
933	SO 03-66-01 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
934	SO 02-66-63 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
935	SO 62-38-21 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
936	SO 91-61-51 - 4/4d	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
937	Rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část)	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
938	SO 03-34-01 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
939	SO 03-34-21 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
940	SO 03-52-04 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
941	Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod kolejí 3)	19 dny	15.02. 22	06.03. 22														
942	SO 03-34-32 - 4/4d	19 dny	15.02. 22	06.03. 22														
943	Most v km 9,950 (lichá část)	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
944	SO 03-34-22 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
945	SO 03-52-06 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
946	Podchod v km 10,221 (část pod kolejemi 1, 2)	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
947	SO 03-34-23 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
948	SO 03-36-34 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
949	SO 03-35-08 - 4/4d	74 dny	15.02. 22	30.04. 22														
950	Základy TV + podpěry TV lichá skupina	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
951	SO 03-61-01 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
952	SO 03-61-02 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
953	Nástupiště v liché skupině včetně zastřešení	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
954	SO 03-32-01 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
955	SO 03-32-02 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
956	SO 03-52-01 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19
Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020				2021				2022					
					II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.			
957	SO 03-54-01 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
958	SO 03-54-02 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
959	SO 03-60-01 - 4/4d	59 dny	15.02. 22	15.04. 22														
960	Svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X)	18 dny	01.05. 22	19.05. 22														
961	SO 03-31-01 - 4/4d	18 dny	01.05. 22	19.05. 22														
962	SO 03-67-01 - 4/4d	18 dny	01.05. 22	19.05. 22														
963	SO 91-31-51 - 4/4d	18 dny	01.05. 22	19.05. 22														
964	Spodek + svršek výhybky 28X	9 dny	01.05. 22	10.05. 22														
965	SO 03-31-02 - 4/4d	9 dny	01.05. 22	10.05. 22														
966	SO 03-31-12 - 4/4d	9 dny	01.05. 22	10.05. 22														
967	SO 03-67-01 - 4/4d	9 dny	01.05. 22	10.05. 22														
968	SO 91-31-51 - 4/4d	9 dny	01.05. 22	10.05. 22														
969	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: odstrojení nosných konstrukcí	1 den	01.05. 22	02.05. 22														
970	SO 03-34-21.2 - 4/4d	1 den	01.05. 22	02.05. 22														
971	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: demontáž nosné konstrukce z podpěrných věží	0 dny	02.05. 22	02.05. 22														
972	SO 03-34-21.2 - 4/4d	0 dny	02.05. 22	02.05. 22														
973	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: demontáž schodišťových a podpěrných věží	1 den	02.05. 22	03.05. 22														
974	SO 03-34-21.2 - 4/4d	1 den	02.05. 22	03.05. 22														
975	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: rozebrání nosných konstrukcí	9 dny	03.05. 22	12.05. 22														
976	SO 03-34-21.2 - 4/4d	9 dny	03.05. 22	12.05. 22														
977	Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)	8 dny	11.05. 22	19.05. 22														
978	SO 03-31-02 - 4/4d	8 dny	11.05. 22	19.05. 22														
979	SO 03-31-12 - 4/4d	8 dny	11.05. 22	19.05. 22														
980	TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X)	4 dny	15.05. 22	19.05. 22														
981	SO 03-61-01 - 4/4d	4 dny	15.05. 22	19.05. 22														
982	SO 03-67-01 - 4/4d	4 dny	15.05. 22	19.05. 22														
983	4/4e - Rekonstrukce sudé skupiny (3.část)	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
984	PS 03-21-02 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
985	PS 03-22-01 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
986	PS 03-22-15 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
987	Definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
988	SO 03-31-02 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
989	SO 03-31-12 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
990	SO 91-31-51 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
991	Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)	1 den	19.05. 22	20.05. 22														
992	SO 03-31-02 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22														

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení															
					II.	III.	IV.	2020 I.	II.	III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.
993	SO 03-31-12 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
994	SO 91-31-51 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
995	Definitivní TV sudé skupiny	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
996	SO 03-61-01 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
997	SO 03-67-01 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
998	Demolice dočasného nástupiště u koleje 8	0 dny	19.05. 22	19.05. 22															
999	SO 03-32-03 - 4/4e	0 dny	19.05. 22	19.05. 22															
1000	Dokončení povrchu ostrovního nástupiště 3 (prostor po demontované podpěrné věži dočasné lávky)	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
1001	SO 03-32-03 - 4/4e	1 den	19.05. 22	20.05. 22															
1002	Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1003	PS 02-21-01	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1004	PS 03-21-01	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1005	PS 03-21-02	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1006	PS 02-21-11	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1007	PS 02-21-12	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1008	PS 02-21-13	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1009	PS 04-21-14	11 dny	26.05. 22	06.06. 22															
1010	Úklid staveniště, likvidace ZS	47 dny	21.05. 22	07.07. 22															
1011	SO 91-71-02	47 dny	21.05. 22	07.07. 22															
1012	SO 91-71-03	47 dny	21.05. 22	07.07. 22															
1013	SO 98-98	47 dny	21.05. 22	07.07. 22															



Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 Datum: 31.07. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			