

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc červenec 2022

- 1-16/7 bude probíhat výluka druhé traťové koleje v úseku Radotín - Dobřichovice - bude se zde dopropojovat zbylých 250 metrů kolejí v ŽST Praha-Radotín - v rámci těchto prací se bude realizovat nové odvodnění a nový železniční spodek, dále trakční vedení, železniční svršek a zabezpečovací zařízení výhybek.
- Od 18/7 do cca 27/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek, trakční vedení, podchody, most v ulici Prvomájová. Začátkem zimy dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce. V červenci budou probíhat práce na demontáži trakčního vedení a železničního svršku.
- Práce na podchodu před výpravní budovou - budou probíhat práce na betonáži, armování a bednění jednotlivých dilatačních celků.
- Montáž technologických zařízení v novém technologickém objektu v Malé Chuchli, ve výpravní budově v Radotíně a v trakční měnárně v Malé Chuchli.
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci, práce na výstavbě úhlové zdi v rámci nástupiště č. 1.
- Probíhají práce v křižovatce ulic Vrážská a Prvomájová na protipovodňovém opatření, s tím související zakládání úhlové zdi, realizace v rámci nové vozovky.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červenec 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - **13/3/21-20/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-8/8/22 možný průchod pěších**
 - **12-21/7/22 – omezení na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice – montáž svodidel**
 - **do 31/8/22 – omezení / kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové) z důvodu realizace protipovodňového opatření**
 - **16/7/22 – 31/8/22 – omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská**
 - **4/7/22 – 17/7/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení jednoho pruhu a chodníku**
 - **XX/X/22 – XX/X/22 – omezení a zábory chodníků v místě u přejezdu Na Betonce z důvodu přeložky vysokého napětí PREDistribuce**
 - **2/12/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc červenec 2022
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 17/7/22–18/7/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže k řece z důvodu demontáže trakčního vedení v ŽST Praha-Radotín
 - **nepřetržitě** – pro ŽST Praha-Radotín: 1/7/22–16/7/22 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze stará nástupiště u výpravní budovy)
 - **nepřetržitě** – pro ŽST Praha-Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
 - **denní** – ve dnech od 19/7–23/7 budou probíhat denní výluky liché koleje do Dobřichovic z důvodu výstavby trakčních podpěr



- **noční** – výluka celé ŽST Praha-Radotín, a to v nocích z 9/10 července a dále 11/12 a 13/14 červenec.

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 1/7/22 – 16/7/22 pro železniční stanici Radotín nebude provozováno nové ostrovní nástupiště a nové provizorní asfaltové nástupiště dále od řeky
 - 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
 - 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
 - 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště