

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc červen 2022

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 - 9,3 a podchod v km 10,221. V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodů, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.

- V červnu budou probíhat dokončovací práce na železničním svršku, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení.

- Od 10/6 do 30/6 bude probíhat výluka sudých kolejí, odstraní se odbočka Barrandov (výhybna pod barandovskými skálami) a provede se místo ní přímá kolej. Dále budou probíhat dokončovací práce na nástupišti ve Velké Chuchli, zejména práce na zábradlí přilehlého propustku a úpravě orientačních cedulí.

- 2/5–7/6 bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu ve Velké Chuchli a s tím spojené zjednosměrnění ulice Radotínská z důvodu realizace nových chodníků pro přístup na nástupiště a pro autobusovou zastávku

- Práce na podchodu v Radotíně:

- Podchod u přejezdu Na Betonce je z části již hotov a v provozu, budou se zde dělat dokončovací práce.

- Podchod v Radotíně v části před výpravní budovou se momentálně realizuje, budou probíhat práce na betonáži základové desky, armování, bednění a betonáž.

- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu v Malé Chuchli a ve výpravní budově v Radotíně a v trakční měničárně v Malé Chuchli



- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci v Radotíně
- Probíhají práce na protipovodňovém opatření, s tím související přeložky kabelových sítí, demolice vozovky a následně zakládání protipovodňových opatření a betonáž vrchní zdi na křižovatce ulic Vrážská x Prvomájová

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červen 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - o 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - o **13/3/21-16/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-8/8/22 možný průchod pěších**
 - o **13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice**
 - o **2/5/22 – 7/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli**
 - o **2/5/22 – 7/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína**
 - o **7/3/22 – 15/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové – u Janky) od 2/5/22 z důvodu realizace protipovodňového opatření**
 - o **9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku**
 - o **4/7/22 – 17/7/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení jednoho pruhu a chodníku**
 - o **10/6/22 – 30/6/22 – omezení na cyklostezce Zbraslavská**
 - o **29/6/22 – 11/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská u přejezdu Na Betonce z důvodu přeložky vysokého napětí PREDistribuce**
 - o **8/7/22 – 27/7/22 – omezení a zábory chodníků v místě u přejezdu Na Betonce z důvodu přeložky vysokého napětí PREDistribuce**



- **2/12/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc červen 2022
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 10/6/22–30/6/22 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
 - **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
 - **denní** – ve dnech od 23/6–27/6 budou probíhat denní výluky sudé části Radotína (ostrovní nástupiště)
 - **noční** – bude probíhat vyloučení vnitřních kolejí, a to v nocích z 4/5 června a dále 9/10, 22/23, 23/24, 24/25 a 29/30
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 8/9/21 – 10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
 - 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
 - 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - z důvodu demontáže provizorní odbočky Barrandov a jednokolejného provozu v úseku Velká Chuchle – Praha-Smíchov nebudou v zast. Praha-Velká Chuchle do 30. 6. 2022 zastavovat žádné vlaky. Zavedena je náhradní autobusová doprava.