Akce: **„Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO (Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci)“**
Název: Harmonogram prací
Vypracoval: Holinka
Předání staveniště: **3. 9. 2019** (do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění)
Zahájení realizace: **16. 9. 2019** (do 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště)
Termín dokončení a předání stavby ZEPRIS - předpoklad: **1. 11. 2019**

	POPIS STAVEBNÍ ČINNOSTI	měsíc	září				říjen					listopad			
		týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		etapa			16.9. Nastěhování Zepris										
						25.9. dodání šachta uklidňovací			15.10. dodání hradidlová šachta						
					uzavírka - objížďka cyklostezky										
1	Přípravné práce (vytyčení vedení IS, nastěhování ZS, DIO, posekání trávy, ohraničení stavby, označení stavby)														
2	Ruční odkrytí stávající VŠ+zrušení přípojky+zabetonování+zásyp														
3	Vybourání stávající šachty VŠ 12, zapažený výkop 2x2 m (vstup pro sanaci), pokládka a zabetonování 1ks KT DN 500 jako nastavení potrubí, které se pak protáhne rukávem pro zatěsnění														
4	Geodetické vytyčení stavby														
5	Rozebrání opevnění v místě štětovnicové jímky - břehová linie (potápěči) + asistence bagr														
6	Rozebrání opevnění v místě štětovnicové jímky - berma														
7	Zaražení štětovnic kolem výusti stoky „a“ do Vltavy														
8	Podesta u výusti pro sanaci (čerpadlo pro přečerpávání)														
9	Vyvložkování stávající betonové kanalizace (stoka „a“) mezi vybouranou VŠ12 a výustí do Vltavy														
10	Odstranění štětovnic														
11	Obnova kameného opevnění v místě štětovnicové jímky - břehová linie (potápěči) + asistence náš bagr														
12	Obnova kameného opevnění - dlažby na sucho kolem výusti, urovnání terénu na břehu po štětovnicích														
13	Výkop v místě přeložky plynovodu - sonda pro výškové umístění a případnou přeložku, výkop úsek Š4-Š5-stávající UV9, dl. 5m, vybourání stávající UV9, zapažení														
14	Provedení přeložky plynovodu DN63, dl. 4 m, v místě křížení s nově budovanou stokou A														
15	Tlakové zkoušky plynovodu														
16	Vybourání stávající šachty (budoucí Š3) na výtlaku, výkopová jáma 4x4 m v místě nové uklidňovací šachty Š3, zapažení														
17	Betonáž podkladní vrstvy betonu pro uklidňovací šachtu														
18	Pokládka nové uklidňovací šachty Š3 (PREFA)														
19	Výkop úsek Š3-Š4 dl. 20 m, pokládka nové stoky A v úseku Š3-Š4-Š5-UV, dl. 26m, včetně všech šachet (šachta Š5 bude v místě vybourané UV9, v šachtě Š5 stavítko), zásypy, zkoušky														
20	Vybourání stávající kanalizace beton (stoka „a“), DN 600, délky cca 13,00 m (v místě přeložky KT DN 500), úsek vtok do sanace - VŠ11 s jejím zachováním, pokládka nové KT DN 500, zásypy														
21	Vybourání stávajícího potrubí dešťové kanalizace – stoka „b“ (mezi VŠ11 a UV6) včetně stávající šachty VŠ5														
22	Výkopová jáma pro hradidlovou komoru 4x5 m, (vybourání stoka „a“ šachta VŠ1 a stoka „b“ uliční vpust UV6 směr VŠ 11)														
23	Betonáž podkladní vrstvy betonu pro hradidlovou komoru														
24	Pokládka nové hradidlové komory (PREFA), zásyp a vytažení rámu pažení														
25	Postupné provedení přepojní hradidlové šachty na VŠ 1 včetně osazení Š2, na UV6, na novou KT DN 500 s vybouráním VŠ11 a potrubí (výkop, vybourání, pokládka, zásypy)														
26	Úpravy terénu v místě komory, přeložek stávající kanalizace, šachet														
27	Obnova skladby vozovek v místě hradidlové komory a přeložek a v místě uklidňovací šachty v původní skladbě														
28	Obnova chodníku a provedení nového obrubníku podél silnice v místě budovaných šachet														
29	Obnova povrchů, obnova komunikace v původní skladbě - ASFALTOVÁNÍ														
30	Dokončovací práce, demontáž oplocení, odvoz ZS, úprava terénu v místě ZS do původního stavu														