

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel	Poznámky	2020				2021				2022			
II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel	Poznámky													2020				2021				2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
632	SO 03-67-01 - 1 - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	EŽ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel	Poznámky	2020				2021				2022			
							II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
808	SO 03-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	81 dny	14.09. 21	04.12. 21	STR/GJW									14.09.		04.12.		
809	Demontáž svršku a trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo	4 dny	09.09. 21	13.09. 21														
810	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	GJW									09.09.		13.09.		
811	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	09.09. 21	13.09. 21	STR									09.09.		13.09.		
812	Rekonstrukce propustku v km 8,761 (lichá část)	29 dny	14.09. 21	13.10. 21														
813	SO 03-34-31 - 4/4a - Žel. propustek v km 8,761	29 dny	14.09. 21	13.10. 21	EUR									14.09.		13.10.		
814	Základy TV + podpěry TV koleje 1, 3	49 dny	14.09. 21	02.11. 21														
815	SO 03-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, ŽST Rad	49 dny	14.09. 21	02.11. 21	EŽ	TV								14.09.		02.11.		
816	Svršek + trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo	9 dny	05.12. 21	14.12. 21														
817	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	GJW									05.12.		14.12.		
818	SO 03-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, ŽST Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	EŽ	TV								05.12.		14.12.		
819	SO 03-67-01 - 4/4a - Ukolenění, ŽST Rad	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	EŽ									05.12.		14.12.		
820	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	05.12. 21	14.12. 21	STR									05.12.		14.12.		
821	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	54 dny	15.12. 21	07.02. 22										15.12.		07.02.		
822	Uzavírka podchodu v km 10,221	54 dny	15.12. 21	07.02. 22										15.12.		07.02.		
823	zimní + technologická přestávka	54 dny	15.12. 21	07.02. 22										15.12.		07.02.		
824	4/4c - Rekonstrukce liché skupiny (1.část)	6 dny	08.02. 22	14.02. 22														
825	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	6 dny	08.02. 22	14.02. 22										08.02.		14.02.		
826	Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou částí podchodu v km 9,764	6 dny	08.02. 22	14.02. 22										08.02.		14.02.		
827	Uzavírka podchodu v km 10,221	6 dny	08.02. 22	14.02. 22										08.02.		14.02.		
828	PS 03-21-02 - 4/4c - SZZ, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD	Definitivní								08.02.		14.02.		
829	PS 03-22-01 - 4/4c - MK, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
830	PS 03-22-15 - 4/4c - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
831	PS 03-22-21 - 4/4c - Rozhlasové zařízení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
832	PS 03-22-23 - 4/4c - Kamerový systém, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
833	PS 03-22-02 - 4/4c - Úprava DK, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
834	PS 03-22-22 - 4/4c - Informační zařízení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL									08.02.		14.02.		
835	PS 03-22-11 - 4/4c - Telefonní zapojovač, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
836	PS 03-22-12 - 4/4c - Úprava ATÚ, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
837	PS 03-24-01 - 4/4c - Výtahy I, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR									08.02.		14.02.		
838	PS 91-22-01 - 4/4c - DOK a TK, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
839	PS 91-22-31 - 4/4c - TRS a MRS, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/AŽD									08.02.		14.02.		
840	SO 03-36-32 - 4/4c - Děšťová kanalizace, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR									08.02.		14.02.		
841	SO 03-39-10 - 4/4c - Kabelovod, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR									08.02.		14.02.		
842	SO 03-40-01 - 4/4c - PHS, ulice Ke Zděři I, Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR									08.02.		14.02.		
843	SO 03-40-02 - 4/4c - PHS, ulice Vrážská, Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR									08.02.		14.02.		
844	SO 03-40-52 - 4/4c - PHS, Centrum Radotín	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR									08.02.		14.02.		
845	SO 03-64-01 - 4/4c- Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL									08.02.		14.02.		
846	SO 03-66-01 - 4/4c - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL									08.02.		14.02.		
847	SO 02-66-63 - 4/4c - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR/EL									08.02.		14.02.		
848	Demolicе nástupišť v liché skupině	6 dny	08.02. 22	14.02. 22														
849	SO 03-32-01 - 4/4c - Nástupiště č.1, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW									08.02.		14.02.		
850	SO 03-32-02 - 4/4c - Nástupiště č.2, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW									08.02.		14.02.		
851	Demontáž výhybek 1, 2, 4, 6, 8B, 8a, 11, 13, 21, 22, 26, 28, 30	6 dny	08.02. 22	14.02. 22														
852	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW									08.02.		14.02.		
853	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR									08.02.		14.02.		
854	Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod spojkou 8 - 11)	6 dny	08.02. 22	14.02. 22														
855	SO 03-34-32 - 4/4a - Žel. propustek v km 9,050	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	EUR									08.02.		14.02.		
856	Výhybky 4X, 5X, 6X, 7X, 8X + napojení od Chuchle 8. únor 2022 - 14. únor 2022 0,2 1,0 7	6 dny	08.02. 22	14.02. 22														
857	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	GJW									08.02.		14.02.		
858	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	6 dny	08.02. 22	14.02. 22	STR									08.02.		14.02.		
859	4/4d - Rekonstrukce liché skupiny (2.část)	93 dny	15.02. 22	19.05. 22														
860	Uzavírka MK Prvomájová	79 dny	15.02. 22	05.05. 22										15.02		05.05.		
861	Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou částí podchodu v km 9,764	74 dny	15.02. 22	30.04. 22										15.02		30.04.		
862	Uzavírka Vrážské ulice (úsek U Jankovky - Matějovského), 8 hodin noc	0 dny	19.05. 22	19.05. 22												19.05.		
863	Definitivní uzavření přejezdu v ulici Na betonce	0 dny	06.05. 22	06.05. 22												06.05.		
864	Uzavírka podchodu v km 10,221	74 dny	15.02. 22	30.04. 22										15.02		30.04.		
865	PS 03-21-02 - 4/4d - SZZ, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD	Definitivní								15.02		19.05.		
866	PS 03-22-01 - 4/4d - MK, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
867	PS 03-22-15 - 4/4d - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
868	PS 03-22-21 - 4/4d - Rozhlasové zařízení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
869	PS 03-22-23 - 4/4d - Kamerový systém, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
870	PS 03-22-02 - 4/4d - Úprava DK, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
871	PS 03-22-22 - 4/4d - Informační zařízení, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/EL									15.02		19.05.		
872	PS 03-22-11 - 4/4d - Telefonní zapojovač, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
873	PS 03-22-12 - 4/4d - Úprava ATÚ, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
874	PS 03-24-01 - 4/4d - Výtahy I, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR									15.02		19.05.		
875	PS 91-22-01 - 4/4d - DOK a TK, Smí-Če	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
876	PS 91-22-31 - 4/4d - TRS a MRS, Smí-Če	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	EUR/AŽD									15.02		19.05.		
877	SO 03-31-11 - 4/4d - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	74 dny	15.02. 22	30.04. 22	STR/GJW									15.02		30.04.		
878	SO 03-35-05 - 4/4d - Úprava VO v km 10,046	87 dny	15.02. 22	13.05. 22	EUR/EL									15.02		13.05.		
879	SO 62-35-01 - 4/4d - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi, PPO Rad	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	EUR/EL									15.02		05.05.		
880	SO 62-35-02 - 4/4d - Úprava VO, PPO Rad	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	EUR/EL									15.02		05.05.		
881	SO 62-35-21 - 4/4d - Úprava sdělovacích rozvodů, PPO STAHL	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	EUR/EL									15.02		05.05.		
882	SO 62-35-61 - 4/4d - PPO č. 323-325, ulice Vrážská	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR									15.02		05.05.		
883	SO 03-36-11 - 4/4d - Přeložka vodovodu v km 9,371	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR									15.02		05.05.		
884	SO 03-36-31 - 4/4d - Děšťová kanalizace v km 9,393	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR									15.02		05.05.		
885	SO 03-36-32 - 4/4d - Děšťová kanalizace, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR									15.02		19.05.		
886	SO 03-36-61 - 4/4d - Přeložka plynovodu v km 9,373	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR									15.02		05.05.		
887	SO 03-38-02 - 4/4d - Úprava komunikace pod mostem v km 9,393	79 dny	15.02. 22	05.05. 22	STR									15.02		05.05.		
888	SO 03-38-21 - 4/4d - Zpevněné plochy, ŽST Rad	93 dny	15.02. 22	19.05. 22	STR									15.02	</			

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zhotovitel	Poznámky	2020			2021			2022		
							I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
920	SO 03-54-01 - 4/4d - Orientační systém, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR									15.02.	15.04.
921	SO 03-54-02 - 4/4d - Orientační systém, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR									15.02.	15.04.
922	SO 03-60-01 - 4/4d - Drobná architektura, ŽST Rad	59 dny	15.02. 22	15.04. 22	STR									15.02.	15.04.
923	Svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X)	18 dny	01.05. 22	19.05. 22											
924	SO 03-31-01 - 4/4d - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	18 dny	01.05. 22	19.05. 22	GJW									01.05.	19.05.
925	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	18 dny	01.05. 22	19.05. 22	EŽ									01.05.	19.05.
926	SO 91-31-51 - 4/4d - Výstroj a značení trati, Smí-Če	18 dny	01.05. 22	19.05. 22	STR									01.05.	19.05.
927	Spodek + svršek výhybky 28X	9 dny	01.05. 22	10.05. 22											
928	SO 03-31-02 - 4/4d - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	STR									01.05.	10.05.
929	SO 03-31-12 - 4/4d - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	STR									01.05.	10.05.
930	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	EŽ									01.05.	10.05.
931	SO 91-31-51 - 4/4d - Výstroj a značení trati, Smí-Če	9 dny	01.05. 22	10.05. 22	STR									01.05.	10.05.
932	Dočasná lávka pro pěší přes kolejíště žst.: odstojení nosných konstrukcí	1 den	01.05. 22	02.05. 22											
933	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	1 den	01.05. 22	02.05. 22	STR/MTS									01.05.	02.05.
934	Dočasná lávka pro pěší přes kolejíště žst.: demontáž nosné konstrukce z podpěrných věží	0 dny	02.05. 22	02.05. 22											02.05.
935	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	02.05. 22	02.05. 22	STR/MTS										02.05.
936	Dočasná lávka pro pěší přes kolejíště žst.: demontáž schodišťových a podpěrných věží	1 den	02.05. 22	03.05. 22											
937	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	1 den	02.05. 22	03.05. 22	STR/MTS									02.05.	03.05.
938	Dočasná lávka pro pěší přes kolejíště žst.: rozebrání nosných konstrukcí	9 dny	03.05. 22	12.05. 22											
939	SO 03-34-21.2 - 4/4d - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	03.05. 22	12.05. 22	STR/MTS									03.05.	12.05.
940	Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)	8 dny	11.05. 22	19.05. 22											
941	SO 03-31-02 - 4/4d - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	8 dny	11.05. 22	19.05. 22	STR									11.05.	19.05.
942	SO 03-31-12 - 4/4d - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	8 dny	11.05. 22	19.05. 22	STR									11.05.	19.05.
943	TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X)	4 dny	15.05. 22	19.05. 22											
944	SO 03-61-01 - 4/4d - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	15.05. 22	19.05. 22	EŽ	TV								15.05.	19.05.
945	SO 03-67-01 - 4/4d - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	15.05. 22	19.05. 22	EŽ									15.05.	19.05.
946	4/4e - Rekonstrukce sudé skupiny (3.část)	1 den	19.05. 22	20.05. 22											
947	PS 03-21-02 - 4/4e - SZZ, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EUR/AŽD	Definitivní								19.05.	20.05.
948	PS 03-22-01 - 4/4e - MK, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EUR/AŽD									19.05.	20.05.
949	PS 03-22-15 - 4/4e - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EUR/AŽD									19.05.	20.05.
950	Definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem	1 den	19.05. 22	20.05. 22											
951	SO 03-31-02 - 4/4e - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
952	SO 03-31-12 - 4/4e - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
953	SO 91-31-51 - 4/4e - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
954	Definitivní provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky)	1 den	19.05. 22	20.05. 22											
955	SO 03-31-02 - 4/4e - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
956	SO 03-31-12 - 4/4e - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
957	SO 91-31-51 - 4/4e - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
958	Definitivní TV sudé skupiny	1 den	19.05. 22	20.05. 22											
959	SO 03-61-01 - 4/4e - Trakční vedení, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EŽ	TV								19.05.	20.05.
960	SO 03-67-01 - 4/4e - Ukolenění, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	EŽ									19.05.	20.05.
961	Demolice dočasného nástupiště u koleje 8	0 dny	19.05. 22	19.05. 22											19.05.
962	SO 03-32-03 - 4/4e - Nástupiště č.3, ŽST Rad	0 dny	19.05. 22	19.05. 22	STR										19.05.
963	Dokončení povrchu ostrovního nástupiště 3 (prostor po demontované podpěrné věži dočasné lávky)	1 den	19.05. 22	20.05. 22											
964	SO 03-32-03 - 4/4e - Nástupiště č.3, ŽST Rad	1 den	19.05. 22	20.05. 22	STR									19.05.	20.05.
965	Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení	11 dny	26.05. 22	06.06. 22											
966	PS 02-21-01 - SZZ, VCH	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD	Definitivní								26.05.	06.06.
967	PS 03-21-01 - ZZ, vlečka cementárna	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD									26.05.	06.06.
968	PS 03-21-02 - SZZ, ŽST Rad	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	EUR/AŽD	Definitivní								26.05.	06.06.
969	PS 02-21-11 - TZZ, Smí-VCH	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD	Definitivní								26.05.	06.06.
970	PS 02-21-12 - TZZ, Krč-VCH	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD	Definitivní								26.05.	06.06.
971	PS 02-21-13 - TZZ, VCH-Rad	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD	Definitivní								26.05.	06.06.
972	PS 04-21-14 - TZZ Rad-Če	11 dny	26.05. 22	06.06. 22	STR/AŽD	Definitivní								26.05.	06.06.
973	Úklid staveniště, likvidace ZS	47 dny	21.05. 22	07.07. 22										21.05.	07.07.
974	SO 91-71-02 - Náhradní výsadba, Smí-Če	47 dny	21.05. 22	07.07. 22	EUR									21.05.	07.07.
975	SO 91-71-03 - Rekultivace, Smí-Če	47 dny	21.05. 22	07.07. 22	EUR									21.05.	07.07.
976	SO 98-98 - Všeobecný objekt	47 dny	21.05. 22	07.07. 22	EUR									21.05.	07.07.